



All Doors & Windows Check List

QC/CIVIL/All Doors & Windows/DWW-001d

Project Name AYA BANK Project (Darr Ga) Date of Inspection 25.1.2019
 Location Darr Ga, Ayeyarwaddy Division. Submit Date

Level Ground to Roof floor
 Ref : Dwg 30.8.18 & 20.4.18 (for construction)
 Ref : Grid /Portion G.L A-C / 1-5

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
After Installation of All Doors & Windows Work							
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Handle Door Lock & Door Lock များကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပူးတွဲပါ ဖွဲ့စည်းချက်။
၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Door closer များ တပ်ဆင်ထားသော တံခါးများသည် တံခါးဖွင့်ရာတွင် (Auto Stop) ရပ်တန့်နေခြင်း ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	link မှ ချိတ်ရုံ ၇၆၁။ ပူးတွဲပါ ဖွဲ့စည်းချက်။
၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Door closer များ တပ်ဆင်ထားသော တံခါးများသည် တံခါးပိတ်ရာတွင် ညင်သာစွာ (Auto Lock) ပိတ်သွားခြင်း ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	link မှ ချိတ်ရုံ ၇၆၁။
၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အသုံးပြုထားသောပစ္စည်းများတွင် အစွန်းအထင်း အပျက်အစီးများ မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသောမှန်များ၏ ဘေးပတ်ပတ်လည်ကို လိုင်နာတပ်ဆင်ထားမှု သည် လက်ရာသေသပ်ကောင်းမွန်ပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Silicon ထိုးထားသည့် ကို လိုင်နာဖြတ်ပြီး နှစ် တပ်ဆင်ပေးရန်။
၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အတွင်းအပြင်နံရံများနှင့် window chowket / door chowket frame ၏ 4-sides ဆုံချက်ဒေါင့်များတွင် ထိုးထားသော special sealent များသည် လက်ရာသေသပ်မှု နှင့် ဖြောင့်တန်းညီညာမှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	External ပိုင်း နှင့် ထိစပ်နေသောနံရံများ နှင့် window chowket / door chowket frame ၏ 4-sides ဆုံချက်ဒေါင့်များရှိ ရေတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်သော နေရာများကို အပြင်ပိုင်းမှ ငြမ်းမချက်မှီ ရေလုံမှုရှိစေရန် ရေထိုးပြီး အကြိုစမ်းသပ် စစ်ဆေးပြီးချိန်တွင် ရေလုံခြင်း ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရောက်ရှိနေသည့် နေရာများကို အပြင်ပိုင်းမှ ငြမ်းမချက်မှီ ရေလုံမှုရှိစေရန် ရေထိုးပြီး အကြိုစမ်းသပ် စစ်ဆေးပြီးချိန်တွင် ရေလုံခြင်း ရှိပါသည်။
၈	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သစ်သားတံခါး နှင့် ကျည်းဘောင်ကြား ဘေးပတ်လည်တွင် Maximum- 5mm အကျန်ညီနေခြင်း ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပူးတွဲပါ ဖွဲ့စည်းချက်။
၉	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Door Accessories များ ပျက်စီးစွန်းထင်းနေခြင်း မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Door Accessories များကို သင့်လျော်သောပစ္စည်းများဖြင့် cover လုပ်ထားခြင်း ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	on going state.

တွဲလွှဲတွဲဟာချက်များရှိပါက - Vault room တံခါး (slide door) ၏ Silicon လက်ရာသေသပ်ပါသဖြင့် ပြုပြင်ပေးရန်။

Contractor Engineer		Max Site Engineer		Approved By Max Region Head		Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection	
Name:		Name: <u>M A O THU</u>		Name: <u>Li Noh Htwe</u>		Name: <u>Aye Thet Win</u>	
Position:		Position: <u>Superv II</u>		Position: <u>E.E</u>		Position: <u>SREC</u>	
Signature:		Signature:		Signature:		Signature: <u>Aye</u>	
Date:		Date: <u>25.1.19</u>		Date: <u>25.1.19</u>		Date: <u>25.1.2019</u>	
Att :	QC Department	CC:		Civil Department, Contract Department			



Collapsible/Bajar Door Checklist

QC/CIVIL/Collapsible Door/BJW- 001b

Project Name AYA BANK Project (Darr Ga)
 Location Darr Ga, Ayeyarwaddy Division
 Level Ground to Roof Floor
 Ref : Dwg 30.8.18 & 20.4.18 (for construction)
 Ref : Grid /Portion A-C / 1-4

Date of Inspection 25.1.19
 Submit Date

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
B	Installation of Collapsible/Bajar Door Work						
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door ၏ Top Rail အား စတုရန်းပုံ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 3/4"x 3/4" Square Solid ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door ၏ Vertical Channel အား စတုရန်း / Dwg ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 3/4 " x 3/16" (Max:-4.5" Spacing) ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door (Under 10' H) ၏ Vertical Top Channel အား စတုရန်း/Dwg ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 5/8"(Max:-4.5" Spacing) ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door (Over 10' H) ၏ Vertical Top Channel အား စတုရန်း/Dwg ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 3/4" Solid (Max:-4.5" Spacing) ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door ၏ Inclined frame အား စတုရန်း/Dwg ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 3/4"x3/16" Flat ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door ၏ Top Cover အား စတုရန်း/Dwg ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 1.2mm thk; 4" M.S Plate ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မဖြစ်ရမည်။
၇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door ၏ Top Cover Frame အား စတုရန်း/Dwg ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 3mm thk; 1"x1" Angle ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မဖြစ်ရမည်။
၈	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door ၏ Wheel Axle အား စတုရန်း / Dwg ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 5/8" Solid ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၉	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door ၏ Wheel များအား စတုရန်း/Dwg ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း Vertical 2 တိုင်ခြားလျှင် တစ်ကြိမ် တစ်ဆင်ထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door တွင် နံရံ နှင့် အမာခံဆွဲမည့် Bracket များအား (2'-6" Spacing) ဖြင့်တပ်ဆင်ထားပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မဖြစ်ရမည်။
၁၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door ၏ Welding သားများ ခိုင်ခံ့မှု နှင့် လက်ရာသေသပ်မှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door အား ချိန်ကျ၊ မျဉ်းကျ တပ်ဆင်ထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Handle & Door Lock များအား Dwg ပါ သတ်မှတ်ချက်များအတိုင်း တပ်ဆင်ထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door အား Base Coat အနေဖြင့် Red Oxide သုတ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မဖြစ်ရမည်။



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Collapsible/Bajar Door Checklist

QC/CIVIL/Collapsible Door/BJW- 001c

Project Name AYA BANK Project (Darr Ga)
Location Darr Ga, Ayeyarwady Division
Level Ground to Roof Floor
Ref : Dwg 80.8.2018 & 20.4.2018 (For Construction)
Ref : Grid /Portion A to C / 1 to 4

Date of Inspection 25.1.19
Submit Date

Table with 7 columns: No., Check (Contractor, Site Eng), Description, QC - Remark (Yes, No, N/A), QC Remark. Rows include items like 'Specification အတိုင်း သုံးပါသည်။', 'ဆေး: First coat မှုတ်ပါသည်။', etc.

ကွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက

Contractor Engineer, Max Site Engineer, Approved By Max Region Head, Max Internal QC. Includes fields for Name, Position, Signature, Date, and CC: Civil Department, Contract Department.



Collapsible/Bajar Door Checklist

QC/CIVIL/Collapsible Door/BJW- 001d

Project Name AYA BANK Project (Dara Ga.)

Date of Inspection 25.1.2019

Location Dara Ga., Ayeyarwaddy Division

Submit Date

Level Ground floor to Roof floor

Ref : Dwg 30.8.2018 & 20.4.2018 (For Construction)

Ref : Grid /Portion A to C / 1 to 4

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
C After Installation of Collapsible/Bajar Door Work							
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Bajar Door ၏ Top Rail အား စာချုပ်/Dwg ပါသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 3/4"x 3/4" Square Solid ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Bajar Door ၏ Vertical Channel အား စာချုပ်/ Dwg ပါသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 3/4 " x3/16" (Max:-4.5" Spacing) ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Bajar Door (Under 10' H) ၏ Vertical Top Channel အား စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 5/8" (Max:-4.5" Spacing) ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Bajar Door (Over 10' H) ၏ Vertical Top Channel အား စာချုပ်/Dwg ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 3/4" Solid (Max:-4.5" Spacing) ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Bajar Door ၏ Inclined frame အား စာချုပ်/ Dwg ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 3/4"x3/16" Flat ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Bajar Door ၏ Top Cover အား စာချုပ်/Dwg ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 1.2mm thk;4"M.S Plate ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မဖြေရတော့ပါ
၇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Bajar Door ၏ Top Cover Frame အား စာချုပ်/ Dwg ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 3mm thk;1"x1" Angle ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မဖြေရတော့ပါ။
၈	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Bajar Door ၏ Wheel Axle အား စာချုပ်/Dwg ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 5/8" Solid ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၉	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door ၏ Wheel များအား စာချုပ်/Dwg ပါသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း Vertical 2 တိုင်ခြားလျှင်တစ်ကြိမ် တပ်ဆင်ထားခြင်း ရှိသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Handle & Door Lock များ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်သည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော တံခါးများအား တံခါးဖွင့်ရာ / ပိတ်ရာတွင် လွယ်ကူညင်သာစွာ အဖွင့် / အပိတ် လုပ်နိုင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Span - 156cm, Height - 9'-6" တွင် တံခါးရှက်တစ်ရွက်ပွင့်သာပြုလုပ်ထားသဖြင့် အပိတ်အပိတ် ခြိမ်းနေပါသည်။ ၆၈:၆၃၈၂၅
၁၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော တံခါးများ၏ revit / welding များ ခိုင်ခံ့မှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Collapsible/Bajar Door Checklist

QC/CIVIL/Collapsible Door/BJW- 001e

Project Name AYA BANK Project (Darr Ga)
 Location Darr Ga, Ayeyarwaddy Division
 Level Ground to Roof Floor
 Ref : Dwg 30.8.2018 & 20.4.2018 (For Construction)
 Ref : Grid /Portion @L- A to C / 1 to 4

Date of Inspection 25/1/2019
 Submit Date

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
C	After Installation of Collapsible/Bajar Door Work						
၁၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Revit / welding များ၏ လက်ရာသေသပ်မှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးမှတ်ပြီးသော Area များ၏ မျက်နှာပြင်များတွင် မျက်စိခြင်းများ၊ အနာအဆာများ မရှိပါ။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bajar Door ၏ ဆေးမှတ် ဖြစ်စေရန်အတွက် ဆေးသား များ ကွက်နေခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။
၁၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးမှတ်ပြီးသော Area များ၏ မျက်နှာပြင်များ ချောမွေ့ညီညာမှု ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Final ဆေးကုတ်မှုတ်ပြီးချိန်တွင် ဆေးသားများ ကွက်နေခြင်းများ မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

တွဲလွှဲကွာဟချက်များရှိပါက
 - Bajar door မျက်နှာပြင်ရှိ ဆေးသားများကို ချောမွေ့စေရန် ဆေးသားများကို ဆေးဖြင့် ဖြုတ်ပေးရန်။ (All areas)
 - All area ၏ Bajar door များ၏ ဆေးဖြင့် ဖြုတ်ပေးရန်နှင့် စာဖွင့် နှစ်ဖွင့် ဖြစ်နေခြင်းများကို ဖြေရှင်းရန်။

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name: _____	Name: <u>MYO THU</u>	Name: <u>lei Wah Aung</u>	Name: <u>Aye Thet wai</u>
Position: _____	Position: <u>Superior</u>	Position: <u>F.E</u>	Position: <u>SV EE</u>
Signature: _____	Signature:	Signature:	Signature:
Date: _____	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>
Att : QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		



Max Myanmar Construction Co., Ltd

QC/CIVIL /Revise-1Tiling/TLW- 001e

Tiling Work Check List

Project Name Darr Ga (AYA) Branch Project
 Location Darr Ga, Ayeyarwaddy Division
 Level Ground to First Floor
 Ref: Dwg 20.4.2018 (For Construction)
 Ref: Grid /Portion A to C / 1 to 5

Date of Inspection 25/1/2019
 Submit Date _____

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
C After Installation for Tiling Work							
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကြော့ပြား သို့မဟုတ် ကျောက်ပြားများ၏ Joint များတွင် Grouting Cement များကို စနစ်တကျဖြည့်ထားခြင်း ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သင့်ရှမ်းရေး ဗြူဂျင်ပေးရန်
၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကြော့ပြား သို့မဟုတ် ကျောက်ပြားများ၏ နှစ်ကြောင်းများ ညီညာခြင်း ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကြော့ပြား သို့မဟုတ် ကျောက်ပြားများ၏ ကြမ်းခင်းမျက်နှာပြင် ညီညာခြင်း ရှိပါသည်။ (Tolerances - maximum 2mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကြော့ပြား သို့မဟုတ် ကျောက်ပြားများ၏ နံရံမျက်နှာပြင် ညီညာခြင်း ရှိပါသည်။ (Tolerances - maximum 3mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Floor waste ပေါ်တွင် ကြော့ပြား ဖုံးအုပ်နေခြင်း မရှိပါ။ (For bath & WC only)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဆင်းကောင်းပါသည်။ (For bath & WC only)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လေခိုနေသောနေရာများမရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၈	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကြော့ပြား သို့မဟုတ် ကျောက်ပြားများ၏ အရောင်ညီညာခြင်း ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Back office မှတ် (Near 61-8) ရှိ Existing wall ties ကေးချပ် color မညီပါ သဖြင့် ပြုပြင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
၉	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကြော့ပြား သို့မဟုတ် ကျောက်ပြားများ၏ ပျက်စီးခြင်းများ/ အနာအဆာများ မရှိပါ။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပျက်စီးနေသည့် နေရာများ
၁၀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကြော့ပြား သို့မဟုတ် ကျောက်ပြားများ နှင့် Floor ကြား ဟနေခြင်းများ မရှိပါ။ (Tolerances - maximum 2mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကြော့ပြား သို့မဟုတ် ကျောက်ပြားများ နှင့် Wall ကြား ဟနေခြင်းများ မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မူလအတိုင်း ဖောက်ရန်လျာထားသော MEP Services opening point နေရာများ မှန်ကန်ပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Contractor Engineer		Max Site Engineer		Approved By Max Region Head		Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection	
Name:		Name: <u>MYO THU</u>		Name: <u>Lei Wah Hwe</u>		Name: <u>Aye Thet Wai</u>	
Position:		Position: <u>Superv II</u>		Position: <u>E.E.</u>		Position: <u>Sr-EE (Civil-06)</u>	
Signature:		Signature:		Signature:		Signature:	
Date:		Date: <u>25.1.19</u>		Date: <u>25.1.19</u>		Date: <u>25/1/2019</u>	
Att: QC Department				CC: Civil Department, Contract Department			



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Project Name Darr Ga (AYA) Branch Project
 Location Darr Ga, Ayeyarwaddy Division
 Level Ground to First Floor
 Ref : Dwg 20/4/2018 (For Construction)
 Ref : Grid A to C / 1 to 5

Date of Inspection 25/1/2019
 Submit Date

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	

ကွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက
 Tiling Work.
 => Ground & First floor ရှိ Existing ခြေပြားများ ကွဲလွဲခြင်း၊ ပုံရိပ်ခြင်း များစွာ ပစ္စည်း အမျိုးအမည်၊ အရွယ်အစား၊ ပုံရိပ် (Shape & Color တူမှသာ)
 - Ground floor (Entrance door) ဆောက်လုပ်ပြီး ကျောက်ပြား နှစ်ချပ်ကပ်ချက် ကျန်ရှိသေးသည်။
 - Ground floor, back office ဆောက်လုပ်ပြီး Wall ခြေပြားနှင့် Bulk Cash Counter ရှေ့ရှိ Existing wall ခြေပြားများ ကွဲလွဲပါသဖြင့် Banking area ကျွဲခြင်းကွင်း ဖြစ်သောကြောင့် အရွယ်အစား စစ်ဆေးပါသည်။

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name:	Name: <u>MYO THU</u>	Name: <u>Lei Wah Htwe</u>	Name: <u>Aye Thet wai</u>
Position:	Position: <u>Supervisor</u>	Position: <u>E.E.</u>	Position: <u>SREE</u>
Signature:	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>
Date:	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>
Att : QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Built-in & Loose Furniture Work Check List

QC/CIVIL/Built-in & Loose Furniture /LFW-001b

Project Name AYA Bank (DARR GA BRANCH)
 Location DARR GA, Ayeyarwady Division
 Level Ground Floor & First Floor
 Ref : Dwg 15.08.2018 (Ground Floor layout Plan) & 14.6.2018 (First Floor layout Plan)
 Ref : Grid /Portion G1- A to C / 1 to 5

Date of Inspection 25/1/2019

Submit Date

14.6.2018 (First Floor layout Plan) &
 20.4.2018 (For Construction)

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
B	Installation of Loose Furniture Work						
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုမည့် ပစ္စည်းများတွင် အစွန်းအထင်းများ၊ အပျက်အစီးများ၊ အနာအဆာများမရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Drawing အရ သတ်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် Furniture ၏ Size ကို On Site Actual Length ၊ Contract ၊ Drawing တို့နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိအောင် ပြုလုပ်ထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Drawing အရ သတ်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် Furniture ၏ အတွင်း ဝိုင်းအမြင့်များကို Dwg ၊ Specification အတိုင်း သုံးထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Drawing အရ သတ်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် Furniture ၏ အပြင် ဝိုင်းအမြင့်များကို Dwg ၊ Specification အတိုင်း သုံးထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Drawing အရ သတ်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် အသုံးပြုထားသော အရောင်များ မှန်ကန်စွာ တပ်ဆင်ထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Drawing အရ သတ်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် Furniture ၏ အပေါက်များ ကို Dwg ၊ Specification အတိုင်း ဖောက်ထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furniture များ နေရာချထားခြင်းတွင် တစ်လုံးနှင့်တစ်လုံးကြား ဟပ်နေပါ။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပူးတွဲပါ Defect စာရ
၈	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Loose Furniture များတွင် တပ်ဆင်ထားသော frame များသည် လှုပ်ရှားနေခြင်း မရှိပါ။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပူးတွဲပါ Defect စာရ
၉	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Loose Furniture များတွင် တပ်ဆင်ထားသော frame များသည် ပြုတ်ထွက်နေခြင်း မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Loose Furniture များတွင် တပ်ဆင်ထားသော frame များသည် ခိုင်ခံ့မှု ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပူးတွဲပါ Defect စာရ
၁၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furniture နှင့် Partition ကြားတွင် ဟပ်နေခြင်း မရှိပါ။ (Tolerances for gap-maximum 12mm) (ဟပ်နေသောနေရာများရှိခဲ့ပါက Silicon ထိုးပေးထားပါသည်။)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပူးတွဲပါ Defect စာရ
၁၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Loose Furniture မျက်နှာပြင်တို့သည် ညီညာဖြောင့်တန်းမှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Loose Furniture မျက်နှာပြင်တို့၏ ဒေါင်လိုက်ချိန်များ မှန်ကန်မှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Handle Door Lock & Door Lock များကို မကျန်အောင် သေချာစွာ တပ်ဆင်ထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Built-in & Loose Furniture Work Check List

QC/CIVIL/Built-in & Loose Furniture /LFW-001c

Project Name AYA (DARR GA BRANCH)

Date of Inspection 25/1/2019

Location Darr Ga, Agyarsooddy Division

Submit Date

Level Ground floor to first floor

Ref : Dwg 15.08.2018 & 14.6.2018 (Revised Dwg) & 20.4.2018 (For Construction)

Ref : Grid /Portion GL-A to C/1 to 5

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
B	Installation of Loose Furniture Work						
၁၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော တံခါးများသည် တံခါးဖွင့်ရာ / ပိတ်ရာတွင် လွယ်ကူစွာ နှင့် ညှင်သာစွာ အဖွင့်/အပိတ် လုပ်နိုင်ရန် ပြုလုပ်ထားသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော တံခါးများ၏ screw များကို မကျန်အောင် သေချာစွာ တပ်ဆင်ထားပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ကွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက - GL 4/A to B ၏ Counter - 1 & 2 (Ground Floor) သည် နံရံ နှင့် တာဝန်ပါသဖြင့် မြေပြင် ပြင်ပေးပါရန်။
 - Ground Floor, Reception counter တွင် logo စာလုံးများ တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း မပြီးသေးပါ။

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name: _____	Name: <u>MYO THU</u>	Name: <u>Lei Wah Hwee</u>	Name: <u>Aye Thet Win</u>
Position: _____	Position: <u>Super 2</u>	Position: <u>E.E</u>	Position: <u>SrEE</u>
Signature: _____	Signature:	Signature:	Signature:
Date: _____	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>
Att : QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Built-in & Loose Furniture Work Check List

QC/CIVIL/Built-in & Loose Furniture /LFW-001d

Project Name AYA (DARR GA BRANCH)

Date of Inspection 25/1/2019

Location Darr Ga, Aungmye Tharyar Division

Submit Date

Level Ground Floor & First Floor

Ref : Dwg 15.08.2018 & 14.6.2018 (Revised Dwg) & 20.4.2018 (For construction)

Ref : Grid /Portion BL- A to C / 1 to 5

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
C	After Installation of Loose Furniture Work						
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Loose Furniture နှင့် Partition နှစ်ခုကြား အဟာဆက်ကြောင်းများအား special sealent ထိုးထားသောနေရာများတွင် လက်ရာသေသပ်မှု ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	sealant ထိုးခြင်းလုပ်ငန်း မပြုစေပါ။ (For all counters)
၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Furniture များ နေရာချထားခြင်းတွင် တစ်လုံး နှင့် တစ်လုံးကြား ဟမနေပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	counter နှင့် နံရံကြား၊ counter တစ်လုံး နှင့် တစ်လုံးကြား ဟမနေသောနေရာများအား sealant ထိုးစေရန်
၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Loose Furniture မျက်နှာပြင်တို့ သည် ညီညာဖြောင့်တန်းမှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Loose Furniture မျက်နှာပြင်တို့သည် ဒေါင်လိုက်ချိန်များ မှန်ကန်မှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Handle Door Lock & Door Lock များ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော တံခါးများသည် တံခါးဖွင့်ရာ/ပိတ်ရာတွင် လွယ်ကူစွာ နှင့် ညင်သာစွာ အဖွင့်/အပိတ် လုပ်နိုင်ပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော တံခါးများ၏ screw များ စုံလင်စွာ ရှိသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၈	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laminate area များ၏ လက်ရာသေသပ်မှု ရှိသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
၉	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laminate area များ၏ မျက်နှာပြင်များတွင် အစွန်းအထင်းများ၊ အပျက်အစီးများ၊ အနာအဆာများ မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

တွဲလွှဲကွာဟချက်များရှိပါက - Counter နံပါတ်များ မတော်တရားပါ။ ထိုင်ခုံများကို ဖြောင့်ချထား ဖြင့်လုပ်ငန်း မပြုစေပါ။
 - Reception counter နှင့် နံရံကြားဟနေသော နေရာအား Sealant ထိုးစေရန်။
 - counter-1 နှင့် 2 (CTO 2) နှင့် နံရံကြားဟနေသော နေရာအား sealant ထိုးစေရန်။ (Customer service counter)
 - Customer service counter-1 & 2 တွင် Acrylic panel thk (6mm thk - specified in contract) အား On Site တွင် Acrylic panel (8mm thk) နှစ်ချပ်ပူးထိုးထားပါသဖြင့် ရေရှည်တွင်အဆင်မပြေနိုင်ပါ။

Contractor Engineer		Max Site Engineer		Approved By Max Region Head		Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection	
Name:		Name: <u>MYO THU</u>		Name: <u>lei Wah Htwe</u>		Name: <u>Aye Thet Wai</u>	
Position:		Position: <u>Superior II</u>		Position: <u>E.E</u>		Position: <u>Sr E</u>	
Signature:		Signature: <u>[Signature]</u>		Signature: <u>[Signature]</u>		Signature: <u>[Signature]</u>	
Date:		Date: <u>25.1.19</u>		Date: <u>25.1.19</u>		Date: <u>25.1.19</u>	
Att :	QC Department	CC:		Civil Department, Contract Department			

ဖြင့်လုပ်ငန်းရန်။



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Project Name AYA BANK Project (Darr Ga) Date of Inspection 25.1.19
 Location Darr Ga, Ayeyarwady Division. Submit Date

Level Ground and First floor.
 Ref : Dwg 30.8.18 to & 20.1.18C for construction
 Ref : Grid A-L A-C / 1-4

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	

တွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက

loose Furniture Work.

- laminate finish (beige colour) နှင့် white colour (shelf) နှစ်ခု စာဆက်များတွင် level flush မဖြစ်ပဲ ထပ်နေပါသည်။ နေရာကပ်မည့် ကပ်ငွှန်းဆိုင်များတွင် မျက်နှာပြင် တစ်ညီတည်း ဖြစ်ရန်ပေးရန်။ (Teller counter ကဲ့သို့ပင် ရှေးဦးစွာ မှားမှား)
- Bulk Cash counter (CT04) နှင့် Teller counter ကြားရှိ Partition တွင် ဆေး Final ရုပ်ငန်း မြင်ပေးပါ။ (Putty Touching အထူးသည့်။)
- Teller counter (A-L-B) နှင့် Partition ကြား ပာနေသောနေရာမှာ Silicon ထိုးပေးရန်။
- All area ရှိ Counter များတွင် Drawer များ၏ ဘရိတ် မပါရှိပါသည်။ ပြုပြင်ပေးရန်။

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name:	Name: <u>MYO THU</u>	Name: <u>lei wab Hwe</u>	Name: <u>Aye Thet wai</u>
Position:	Position: <u>Super II</u>	Position: <u>E.E</u>	Position: <u>SEE</u>
Signature:	Signature:	Signature:	Signature: <u>Aye</u>
Date:	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>
Att : QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		



Laminate Flooring Work Check List

QC/CIVIL/Revise-1 Laminate /LMF- 001d

Project Name Darr Ga (AYA) Branch Project Date of Inspection 25/1/2019
 Location Darr Ga, Agyarwaddy Division Submit Date
 Level Ground Floor
 Ref : Dwg 20/4/2018 (For Construction, Ground Floor Finish Plan)
 Ref : Grid /Portion B1 - B to C 11 to 2

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
C	After Installation of Laminate Work						
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laminate တပ်ဆင်ထားသော Green Grass Floor ၏ Level များမှန်ကန်ခြင်းရှိသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laminate မျက်နှာပြင်ညီညာခြင်း ရှိပါသည်။ (Tolerances maximum 3mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laminate ပြားများ အရောင်ညီညာခြင်း ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Laminate ပြားများ ပျက်စီးခြင်းများ နှင့် အနာအဆာများ မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skirting များ နှင့် Floor ကြား ဟနေခြင်းများ မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skirting များနှင့် Wall ကြား ဟနေခြင်းများ မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skirting များ နေရာတိုင်း အရောင်ညီညာခြင်း ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skirting joint များ၏ မျက်နှာပြင်ညီညာခြင်း ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၈	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Skirting များ ပြန်ကွာခြင်းမရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၉	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မူလအတိုင်း ဖောက်ရန်လျာထားသော MEP Services opening point နေရာများ မှန်ကန်ပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ကွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name: _____	Name: <u>MYO THU</u>	Name: <u>Lei Wah Htwe .</u>	Name: <u>Aye Thet wai</u>
Position: _____	Position: <u>Super</u>	Position: <u>E.E</u>	Position: <u>SREC</u>
Signature: _____	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>
Date: _____	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>
Att : QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Roller Shutter Check List

QC/CIVIL/Roller Shutter/RSW- 001b

Project Name Darr Ga (AYA) Branch Project
 Location Darr Ga, Ayeyarwaddy Division
 Level Ground floor
 Ref : Dwg 20/4/2018 (for construction)
 Ref : Grid /Portion GL-5/A to C

Date of Inspection 25/1/2019
 Submit Date

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
B	Installation of Roller Shutter Work						
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အလျား 11' ထက်ကျယ်သော ခန်းပွင့်များ၏ Roller Shutter ကို အလယ်တွင် ဒေါက်အရှင်ထားပြီး နှစ်ပိုင်းပိုင်း၍ ပြုလုပ်ထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Roller Shutter ကို Maintain လုပ်ငန်းများ လွယ်ကူအဆင်ပြေစွာ ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ကြိုတင်စီစဉ်တပ်ဆင်ထားသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	man hole ဝယ်ယူလျက်ရှိ (composite n g. y)
၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်မည့် Door frame တွင် နံရံ နှင့် အမာခံဆွဲမည့် Bracket (2'-6" spacing) ဖြင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Roller Shutter ၏ Axle Rail အား စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 1.5" နှစ် & 1"x3/16" Flat with Original Spring ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မထုတ်ပေးပါ။
၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Roller Shutter ၏ သေးလျှောက်လမ်းများအား စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 1 mm thk; 1.5"x2.25" Channel ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Roller Shutter ၏ Door Leaf အား စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း Leaf-0.6mm thk; (2.5") (Manual) ကို အသုံးပြုထားပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တိုးပေးပါ။
၇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်မည့် Door frame တွင် Welding သားများ ခိုင်ခံ့မှု နှင့် လက်ရာ သေသပ်မှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၈	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Roller Shutter ၏ Door Leaf များ တပ်ဆင်ထားမှုမှာ ညီညာခြောက်တန်းမှု နှင့် ခိုင်ခံ့မှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၉	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အတွင်းအပြင်နံရံများ နှင့် Door frame သည် ညီညာခြောက်တန်းမှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အတွင်းအပြင်နံရံများ နှင့် Door frame သည် ဒေါက်လိုက်ချိန်များ မှန်ကန်မှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ကွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက Roller Shutters (All area) တွင် Maintain လုပ်ငန်းများအတွက် Manhole ထည့်ထားခြင်း မရှိပါ။

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name: _____	Name: <u>MYO THU</u>	Name: <u>Lei Wab Htwe</u>	Name: <u>Aye Thet Wai</u>
Position: _____	Position: <u>Superintendent</u>	Position: <u>E.E</u>	Position: <u>Sr. E.E (Civil-ec)</u>
Signature: _____	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>
Date: _____	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25/1/2019</u>
Att : QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Roller Shutter Check List

QC/CIVIL/Roller Shutter/RSW- 001c

Project Name Darr Ga (AYA) Branch Project
 Location Darr Ga, Ayeyarwaddy Division
 Level Ground Floor
 Ref: Dwg 20/4/2018 (For Construction)
 Ref: Grid /Portion GL-5 / A to C

Date of Inspection 25/1/2019
 Submit Date

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
C	After Installation of Roller Shutter Work						
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Handle & Door Lock များ ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Roller Shutter များသည် ဖွင့်ရာ/ပိတ်ရာတွင် လွယ်ကူသည်သာစွာ အဖွင့်အပိတ် လုပ်ပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Roller Shutter ၏ Frame ရှိ Welding သားများ ခိုင်ခံ့မှု နှင့် လက်ရာသေသပ်မှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Roller Shutter ၏ Door Leaf များ ညီညာခြောက်သွေ့မှု နှင့် ခိုင်ခံ့မှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Door Leaf များ တပ်ဆင်ထားမှုမှာ လက်ရာသေသပ်မှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Final လုပ်ငန်းပြီးချိန်တွင် Enamel Ready made Spray Paint မှတ်ထားသော Roller Shutter ၏ မျက်နှာပြင်များတွင် ဆေးသားများပျက်စီးနေခြင်းများ မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Final လုပ်ငန်းပြီးချိန်တွင် Enamel Ready made Spray Paint မှတ်ထားသော Roller Shutter ၏ မျက်နှာပြင်များတွင် ဆေးသားများ ကွက်နေခြင်း မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ကွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက - Roller shutter ၏ Door leaf မျက်နှာပြင် ၏ ဆေးသားများနှင့် ဆေးသားကွာနေခြင်းများစား ဖြစ်ပေစေရန်။

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name: _____	Name: <u>MYO THU</u>	Name: <u>Lei Wah Htwc</u>	Name: <u>Aye Thet Win</u>
Position: _____	Position: <u>Superint</u>	Position: <u>B.E</u>	Position: <u>Sr EE</u>
Signature: _____	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>
Date: _____	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>
Att: QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Iron Grill Check List

QC/CIVIL/Iron Grill/IRG-001d

Project Name AYA Bank Project (Darr Ga)
Location Darr Ga, Ayeyarwaddy Division
Level Ground to 1st floor
Ref : Dwg 30.8.18/20.4.18 (for construction)
Ref : Grid /Portion G.L A-C / 1-A

Date of Inspection 25.1.19
Submit Date

Table with 7 columns: No., Contractor, Site Eng, Description, QC-Remark (Yes/No/N/A), QC Remark. Rows include checks for Iron Grill installation within and over Chowket frames, vertical frame spacing, wall plug welding, and final coat painting.

ကွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက Iron grill တစ်ချောင်းချင်းစီစားခြင်းနှင့် welding ဆေးရောင်စမ်းခြင်း (ယခုတွင် တစ်ဖက်သာ)

Approval table with 4 columns: Contractor Engineer, Max Site Engineer, Approved By Max Region Head, Max Internal QC. Includes names, positions, signatures, and dates.

ဆက်ထားပါသဖြင့် နောင်လုပ်ဆောင်မည့် ကုန်လုံးများတွင် welding နှစ်ဖက်ဆော်ပေးရန်။



Project Name AYA Bank Project (Darr Ga)
 Location Darr Ga, Ayeyarwaddy Division
 Level Ground to First Floor
 Ref : Dwg .30.8.18 / 20.4.18 (For construction)
 Ref : Grid G.L A-C / 1-5

Date of Inspection 25.1.19
 Submit Date

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	

တွဲလွှဲကွာဟချက်များရှိပါက Irongrill Work

- W02 (G.L-C / 3 to 4) ၏ Irongrill တွင် ဆေးထားမှုကိစ္စများ ပံ့ပိုးပါသဖြင့် ပြုပြင်ပေးရန်။
- နောင်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းများတွင် Irongrill ဆေးပတ်လည်ရှိ Wall plug များအား တည်မတ်စွာ တပ်ဆင်ပေးပါရန်။

Ground & First Floor

- Irongrill Work (Over 20 Fs) at W05 (G.L-C / 4 to 5) ၏ ထပ်တိုး Vertical frame (1" x 3/16" thk ; M.S Flat) အား စာချုပ်တွင် 4' c/c တပ်ဆင်ရန် သတ်မှတ်ထားသော်လည်း On site တွင် Alu window frame span နှင့် လိုက်၍ 5' ပေ ကြား တပ်ဆင်ထားပါသဖြင့် စာချုပ်နှင့် တွဲလွှဲနေပါသည်။ (ခိုင်ခံ့မှု ရှိ၍ ဖြစ်နိုင်စေရန်)

- Irongrill Work (Over 20 Fs) W06 (G.L-5 / A to B) တွင် စာချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ထပ်တိုး Vertical frame ကို (4' c/c) တပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိပါ သဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော Irongrill သည် ခိုင်ခံ့မှု အားနည်းနေပါသည်။ Irongrill အပေါ် (Top) အစဉ်း သတ်ဆွဲ၍ Ceiling ဖြစ်သောကြောင့် Irongrill chowket frame နှင့် ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ထားခြင်း မရှိပါ။ Irongrill ၏ Left & Right အစဉ်း သတ်ချက် သတ်လျက် Composite နှင့် Board Partition ဖြစ်သောကြောင့် Chowket frame သတ်လျက် Composite နှင့် Board Partition ဖြစ်သောကြောင့် ခိုင်ခံ့မှု အားနည်းနေပါသည်။ အား Screw Type ဖြစ်သော ချိတ်ဆက်တပ်ဆင်ထားပါသဖြင့် ခိုင်ခံ့မှု အားနည်းနေပါသည်။

All Irongrill ဆေးပတ်လည်ရှိ ဆေးထားသော Welding များမှာလည်း လက်ရာမသေသော်လည်း

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name:	Name: <u>Myo Thu</u>	Name: <u>Lei Wah Htwe</u>	Name: <u>Aye Thet wai</u>
Position:	Position: <u>Super</u>	Position: <u>E.E</u>	Position: <u>SREE</u>
Signature:	Signature:	Signature:	Signature:
Date:	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>
Att : QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		



Max Myanmar Construction Co., Ltd

All Partition Work Check list

QC/CIVIL/Partition/PAW-001g

Project Name AYA BANK Project (Darr Ga)
 Location Darr Ga, Ayeyarwaddy Division
 Level Ground and first floor
 Ref : Dwg 30.8.18 & 20.4.18 (For construction)
 Ref : Grid /Portion GL A-C / 1-4

Date of Inspection 25.1.19

Submit Date

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
E	After Installation of All Partition Work						
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော မှန်များ၏ ဘေးပတ်ပတ်လည်ကို လိုင်နာတပ်ဆင်မှု၏ လက်ရာ သေသပ်ကောင်းမွန်ပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မူ့ တွင်ပါ ဖြစ်ပါသည်။
၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော မှန်များသည် ခိုင်ခံ့မှုရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော မှန်များတွင် အစွန်းအထင်းအပျက်အစီးများ မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၄	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MEP Services (access panels) များကြောင့် Board များ ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Board မျက်နှာပြင် ညီညာခြင်း ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အတွင်းအပြင်နံရံများ၏ ညီညာခြင်းတန်းမှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အတွင်းအပြင်နံရံများ၏ ဒေါင်လိုက်ချိန်များ မှန်ကန်မှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၈	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးသုတ်ထားသော Board မျက်နှာပြင်များ နှင့် Brick walling မျက်နှာပြင်များတွင် Board မျက်နှာပြင်များ၏ Code အတိုင်း သုတ်ထားသော ဆေးရောင်တို့သည် အရောင် တူညီခြင်း ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၉	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးသုတ်ပြီးသော wall နှင့် ceiling မျက်နှာပြင်များ၏ ထောင့်ချိုးနေရာများတွင် စုပ်ချက်သပ်ထားပြီး ဆေးသားညီညာခြင်းရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ထောင့် ချိုး များ တွင် စုပ် ချက်သပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
၁၀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးသုတ်ပြီးသော Corner ထောင့်များ ဖြောင့်တန်းညီညာချောမွေ့မှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးသုတ်ပြီးသော မျက်နှာပြင်များ လှိုင်းထခြင်း မရှိပါ။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မူ့ တွင်ပါ ဖြစ်ပါသည်။
၁၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးသုတ်ပြီးသော Area များ၏ မျက်နှာပြင်များတွင် ပျက်စီးခြင်းများ၊ အနာအဆာများ မရှိပါ။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေး Final Coat သုတ်ပြီးချိန်တွင် ဆေးသားများ ကွက်နေခြင်း မရှိပါ။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



All Partition Work Check list

QC/CIVIL/Partition/PAW-001h

Project Name AYA BANK Project (Derr Her)
 Location Derr Her, Ayeyarwaddy Division
 Level Ground and 1st floor
 Ref : Dwg 20.8.18 & 20.4.18 (for construction)
 Ref : Grid /Portion A-C / 1-A

Date of Inspection 25.1.19
 Submit Date

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	

E After Installation of All Partition Work

ကွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက

- Store Room နှင့် Bed Room ၏ စာတွင်းစည်း (Partition wall) ဆေးမျက်နှာ ဖြစ်စေရန်
- All areas of Fixed glass မျက်နှာတွင် ဖွန် နှင့် frame ဆေးပတ်ပတ်လည်စား Silicon စား လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် (as per specification)
- First floor of Partition ဆေးမျက်နှာ ဖြစ်စေရန် (Manager Room မှလွှဲ၍)

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name:	Name: <u>My Thu</u>	Name: <u>Lei Wah Hwe</u>	Name: <u>Aye Thet wai</u>
Position:	Position: <u>Supervisor</u>	Position: <u>E.E</u>	Position: <u>SVEE</u>
Signature:	Signature:	Signature:	Signature: <u>Aye</u>
Date:	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>
Att : QC Department	CC:	Civil Department, Contract Department	



Iron Grill (Gate Door) Work Check List

QC/CIVIL/IRON GRILL (Gate Door)/IGD- 001d

Project Name Dara Ga (AYA) Branch Project
 Location Dara Ga, Ayeyarwaddy Division
 Level Ground Floor (Infrastructure)
 Ref : Dwg _____
 Ref : Grid Infront of the building

Date of Inspection 25.11.2019
 Submit Date _____

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
C	After Installation of Iron Grill Work (Mobile Fencing)						
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Iron Grill Gate Door ၏ Frame များသည် တချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 1.5mm thk; 3"x1.5" GI Hollow ကို အသုံးပြုထားခြင်း ရှိသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Thickness cannot check
၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Iron Grill Gate Door ၏ Post များသည် တချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 1.5mm thk; 1"x1" GI Hollow ကို (3" c/c) spacing ဖြင့် တပ်ဆင်ထားခြင်းရှိသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Iron Grill Gate Door ၏ Wheel Angle များသည် တချုပ်ပါ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း 3mm thk; 2"x2" MS Hollow or Angle 3"φ wheel (U-Channel) ကို အသုံးပြုထားခြင်းရှိသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Iron Grill Gate Door များ၏ Wall Plug / Bolt & Nut များကို Column တိုင်များနှင့် သေချာစွာ ချိတ်ဆက်ထားပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Iron Grill Gate Door များ၏ Wall Plug/Bolts & Nuts/ Welding များ ခိုင်ခံ့မှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Iron Grill တပ်ဆင်ချင်းချင်းစီ၏ သားနှစ်ဖက်ရှိ Welding သားများ ခိုင်ခံ့မှု နှင့် သပ်ရပ်သေချာမှု ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Iron grill တပ်ဆင်ချင်းချင်းစီ၏ သားနှစ်ဖက်စား welding တည်ဆောက်မှု ခိုင်ခံ့မှု မရှိပါ။
၇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Handle & Door Lock များကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ခက်ခဲမှု မရှိပါ။
၈	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Iron Grill Gate Door များသည် ဖွင့်ရာ/ပိတ်ရာတွင် လွယ်ကူညင်သာစွာ အဖွင့်အပိတ် လုပ်နိုင်ပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
၉	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးမှုတ်ပြီးသော Area များ၏ မျက်နှာပြင်များတွင် ပျက်စီးခြင်းများ အနာအဆာများ မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးမှုတ်ပြီးသော area များ၏ မျက်နှာပြင်များ ရောမွှေညီညာမှု ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၁၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေး Final Coat မှတ်ပြီးချိန်တွင် ဆေးသားများ ကွက်နေခြင်း မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ကွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက Mobile Fencing (Iron grill) ၏ Post များစား 1"x1" GI Hollow ကို (4.5" c/c) ဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name: _____	Name: <u>MKO THU</u>	Name: <u>lei Wah Hwe</u>	Name: <u>Aye Thet Ooi</u>
Position: _____	Position: <u>Super</u>	Position: <u>ECB</u>	Position: <u>Sr. EE (Civil-00)</u>
Signature: _____	Signature: _____	Signature: _____	Signature: _____
Date: _____	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.11.19</u>	Date: <u>25/11/2019</u>
Att : QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Ceiling Work Check List

QC/CIVIL/Revise-1 Ceiling/CLW-001f

Project Name AYA BANK Project(Darr Ga) Date of Inspection 25.1.19
 Location Darr Ga, Ayeyarwaddy Division Submit Date _____
 Level Ground to 1st floor
 Ref : Dwg 30.8.18 & 20.4.18 (For construction)
 Ref : Grid /Portion Gl. A-C / 1-5

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
D After Installation of Ceiling Work							
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MEP Services Opening point (Aircon,Ready Made Manholes, lighting etc..) များကြောင့် Board များထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Board မျက်နှာပြင်ညီညာခြင်းရှိအောင် aluminium မျဉ်းတံဖြင့် စစ်ဆေးပြီး Ceiling board များ၏ မျက်နှာပြင်ညီညာမှု မှန်ကန်ပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပျက်စီးနေသော Board များကို အစားထိုးပေးရမည်။
၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceiling Height များသည် Dwg ဝါ Specifications အတိုင်း ကိုက်ညီမှု ရှိသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မူလအတိုင်း ဖောက်ရန်လျာထားသော MEP Service opening points (Aircon,Ready Made Manholes,lighting etc..) နေရာများ မှန်ကန်ပါ သည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MEP Service opening points (Aircon,Ready Made Manholes, lighting etc..) များပြုလုပ်ရာတွင် အနားများ ပုံမထွက်ပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MEP Service opening points (Aircon,Ready Made Manholes, lighting etc..) fixer များတပ်ဆင်ရာတွင် ကျင်တွယ်ကျသည်၊ fitting ကျသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးသုတ်ပြီးသော မျက်နှာပြင်များ လှိုင်းထခြင်း မရှိပါ။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Customer Service ၏ Ceiling များ အနားထပ်ထပ်လှိုင်းထနေသည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမည်။
၈	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးသုတ်ပြီးသော area များ၏ မျက်နှာပြင်များတွင် ပျက်စီးခြင်းများ အနာအဆာများ မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၉	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆေးသုတ်ပြီးသော wall နှင့် ceiling မျက်နှာပြင်များ၏ ထောင့်ချိုးနေရာ များတွင် စုပ်ချက်သပ်ထားပြီး ဆေးသားညီညာခြင်း ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Cash Area များ ပြန်လည်သပ်ဆေးရမည်။
၁၀	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Final ဆေးကုတ် သုတ်ပြီးချိန်တွင် ဆေးသားများ ကွက်နေခြင်း မရှိပါ။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပျက်စီးနေသည့် မျက်နှာပြင်များ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမည်။

ကွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက - All မျက်နှာပြင်များ ဆေးသုတ်ပြီး နောက်တွင် စုပ်ချက်သပ်ရန် ကျင့်ကြံရမည်။ နှင့် ဆေးများ ထွက်နေသည့်ကို ပြင်ဆင်ပေးရန်။

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name: <u>Thuyar Uye</u>	Name: <u>MYO THU</u>	Name: <u>Lei Wah Htoo</u>	Name: <u>Aye Thee Win</u>
Position: <u>Supervisor (Modern)</u>	Position: <u>Super II</u>	Position: <u>E.E</u>	Position: <u>SREE</u>
Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>
Date: <u>25/1/2019</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.2019</u>
Att : QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Project Name AYA BANK Project (Darr Ga)
 Location Darr Ga, Ayeyarwaddy Division.
 Level Ground to first floor
 Ref : Dwg 80.8.13 / 20.4.13 (For construction)
 Ref : Grid GL A-C / 1-5

Date of Inspection 25.1.19
 Submit Date

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	

ကွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက

Ceiling work.

- Ground floor (Corridor) နှင့် Pantry Room ၏ Ceiling ဆေးမျက်နှာလှမ်းသည့်အခါ ပြင်ဆင်ပေးရန်။ Pantry Room တွင် နံရံနှင့် ceiling ကြား ဟန့်အောက်နေရာများ စား ပြင်ပေးရန်။
- First floor ၏ Ceiling ဆေးမျက်နှာလှမ်းသည့်အခါ ပြင်ဆင်ပေးရန် (Manager Room မှ သွေ့၍)၊ Manager Room, W04 အပေါ်တွင် Ceiling ဆေးသုတ်ရန် ကျန်နေသည့် ကို ပြင်ပေးရန်။

Modem

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name: <u>Thuyakyan</u>	Name: <u>MYO THIR</u>	Name: <u>Lei Wah Htwe</u>	Name: <u>Aye Thet wai</u>
Position: <u>Supervisor</u>	Position: <u>Supervisor</u>	Position: <u>E.E</u>	Position: <u>SEE</u>
Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>
Date: <u>25/1/2019</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>
Att : QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Composite Work Check List

QC/CIVIL/Revise-1 Composite/CPW- 001d

Project Name Darr Ga (AYA) Branch Project
 Location Darr Ga, Ayeeyarwaddy Division
 Level Ground to Roof floor
 Ref : Dwg 20/4/2018 (For construction)
 Ref : Grid /Portion BL - A to C / 1 to 5

Date of Inspection 25/1/2019
 Submit Date

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
C	Board Installation for Composite Work						
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Board မျက်နှာပြင်များ ညီညာမှုရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော Board များတွင် အစွန်းအထင်း၊ အပျက်အစီးများ မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Board များတပ်ရာတွင် ခေါက်တပ်နေရာများအတွက် (Approved by PE / CE) အတိုင်း လိုက်နာခြင်း ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Drawing အရ သတ်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် အသုံးပြုထားသော အရောင်များ မှန်ကန်ပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Board တစ်ခု နှင့် တစ်ခုတပ်ရာတွင် frame width တစ်ဝက်ပေါ်တွင် တပ်ဆင်ထားပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Board တစ်ခု နှင့် တစ်ခုတပ်ရာတွင် Board နှစ်ခုကြားအဟာသည် 10mm ရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Board နှစ်ခုကြား အဟာဆက်ကြောင်းများအား Sealant (External) တို့ စာချုပ်ပါ Specification/ approved by contract department အတိုင်းအသုံးပြုထားပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

တွဲလွှဲကွပ်ကဲမှုများရှိပါက

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name: _____	Name: <u>MYO THU</u>	Name: <u>Li Wah Hwee</u>	Name: <u>Aye Thet COai</u>
Position: _____	Position: <u>Supervisor</u>	Position: <u>E.E</u>	Position: <u>Sr.EE (Civil-QC)</u>
Signature: _____	Signature:	Signature:	Signature: <u>Aye</u>
Date: _____	Date: <u>28.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25/1/2019</u>
Att : QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Composite Work Check List

QC/CIVIL/Revise-1 Composite/CPW- 001e

Project Name Dava Ga (AYA) Branch Project.
 Location Dava Ga, Agyarwaddy Division
 Level Roof to Roof floor
 Ref : Dwg 2014/2018 (For Construction)
 Ref : Grid /Portion GL-A to C / 1 to 5

Date of Inspection 25/1/2019
 Submit Date

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	
D	After Installation for Composite Work (ငြမ်းမဖျက်မီ)						
၁	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Board နှစ်ကြား အဟဆက်ကြောင်းများအား special sealent ထိုးထားသောနေရာများတွင် လက်ရာသေသပ်မှု၊ ဖြောင့်တန်းညီညာမှုများရှိပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တပ်ဆင်ထားသော board များတွင် အစွန်းအထင်းများ၊ အပျက်အစီး များ မရှိပါ။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၃	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Drawing အရ သတ်မှတ်ထားသော နေရာများတွင် အသုံးပြုထားသော အရောင်များ မှန်ကန်ပါသည်။	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၄	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Board မျက်နှာပြင်များသည် ညီညာဖြောင့်တန်းမှု ရှိပါသည်။ (Tolerances - maximum 2mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၅	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Board မျက်နှာပြင်တို့သည် ဒေါင်လိုက်ချိန်များ မှန်ကန်ပါသည်။ (Tolerances - maximum 3mm)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
၆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Building ၏ အတွင်းပိုင်းသို့ ရေတိုက်ရိုက် ရောက်ရှိနိုင်သော နေရာများ၏ဆုံချက်ကို အပြင်ပိုင်းမှ ငြမ်းမဖျက်မီ ရေလုံမှုရှိစေရန် ရေထိုးပြီး အကြိုစမ်းသပ် စစ်ဆေးပြီးချိန်တွင် ရေလုံခြင်း ရှိပါသည်။	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေထိုးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခြင်းမရှိပါ။ ရေထိုးစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါ။
၇	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Building ၏ အတွင်းပိုင်းသို့ ရေတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်သော နေရာ များ၏ ဆုံချက်ရှိ ရေအဆိုင်း မှန်ကန်မှု ရှိပါသည်။ (Gradient -1 %)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

ကွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name: _____	Name: <u>MYO THU</u>	Name: <u>Lei Wah Ahsue</u>	Name: <u>Aye Thet Win</u>
Position: _____	Position: <u>Super. Eng</u>	Position: <u>E.E</u>	Position: <u>Site Eng (Civil-ec)</u>
Signature: _____	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>
Date: _____	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25/1/2019</u>
Att : QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Project Name Dara Ga (AYA) Bank Project
 Location Dara Ga, Ayeyarwaddy Division
 Level Ground Floor (Infrastructure)
 Ref : Dwg
 Ref : Grid Right side of the building

Date of Inspection 25/1/2019
 Submit Date

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	

ကွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက - တပ်ဆင်စားဆူးကြိုး တပ်ဆင်ခြင်း ကုတ်ငုတ် (Ongoing State)

- တပ်ဆင်စားဆူးကြိုး ဓာမာခံ frame (Near security Gate) ၏ welding တပ်ဆင်မှုများ စားဆူး ကုတ်ငုတ်တွင် ဧရိယာတွင် ဖြစ်နေသောကြောင့် ကောက်ရာသေဘတ်ကောင်း မှန်စေရန် ဖြည့်ပေးပါရန်။

- 4 Angle fencing - vertical frame နှင့် တပ်ဆင်စားဆူးကြိုး ဓာမာခံ စားဆူး welding tacking ချက်ဖြင့် တွပ်ဆက်တပ်ဆင်ထားမှုသည် ဒီဇိုင်းနှင့် မှန်ကန်မှု ရှိစေရန် ချက်ဖြင့် တွပ်ဆက်တပ်ဆင်ထားမှု ချက်ဖြင့် တွပ်ဆက်တပ်ဆင်ပေးရန်။

စစ်ဆေးရေး ခိုလ်ခိုလ်မောင်

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name: <u>ဦးမြတ်သူ</u>	Name: <u>MPO THU</u>	Name: <u>Lei Wab Htwe</u>	Name: <u>Aye Thet Coai</u>
Position: <u>တာဝန်ခံ</u>	Position: <u>Super</u>	Position: <u>E.E</u>	Position: <u>Sr. EE (Civil-QC)</u>
Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>
Date: <u>25.1.2019</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25/1/2019</u>
Att : QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		



Max Myanmar Construction Co., Ltd

Project Name DARRGA (AYA) Branch Project
 Location Darr Ga, Ayeyarwaddy Division
 Level Mobile Security Gate with Wheel (Infra)
 Ref : Dwg
 Ref : Grid Infront of the Building

Date of Inspection 25.1.19
 Submit Date

No.	Check		Description	QC - Remark			QC Remark
	Contractor	Site Eng		Yes	No	N/A	

ကွဲလွဲကွာဟချက်များရှိပါက

- Mobile Security Gate with Wheel = 7
- Composite board ကပ်ခြင်းလုပ်ငန်စာ: Security Gate ၏ ဓာတ်တံတက်ကိုသာ ကပ်ထားပြီး စာတွင်း ပိုင်းစာ: ကပ်ထားခြင်း မရှိပါ။
 - Security Gate ၏ Hydraulic Door နှင့် Alu: sliding window များစာ: စာတွင်း စာပိတ် ကပ်နေပါသည်။ မြေပြင်ပေးရန်။
 - Composite ၏ အစာခံ GI Hollow frame များရှိ welding သားများ စာတွင်းပေးထားခြင်း မရှိပါ။

Contractor Engineer	Max Site Engineer	Approved By Max Region Head	Max Internal QC <input type="checkbox"/> Information / <input checked="" type="checkbox"/> Inspection
Name: _____	Name: <u>MYO THU</u>	Name: <u>Lei Wah Htwe</u>	Name: <u>Aye Thet wai</u>
Position: _____	Position: <u>Super</u>	Position: <u>E. E</u>	Position: <u>SRE</u>
Signature: _____	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>	Signature: <u>[Signature]</u>
Date: _____	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>	Date: <u>25.1.19</u>
Att : QC Department	CC: Civil Department, Contract Department		

